

# 質問回答書

令和7年5月2日

1. 入札締切日 令和 7年 5月 20日
2. 工事番号 教建経 第31号
3. 工事名 江陽中学校校舎等大規模改造工事
4. 工事場所 長岡市 巻島町 地内

## 5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	—	B-1 EV棟 杭残土について 産廃扱いになるので、「杭残土処分費」は柿町ではなく民間処分場での処分として考えて良いでしょうか。	よろしいです。
2	—	耐火間仕切り壁の仕様について 設計書に「耐火間仕切壁」とありますが、設計図 (A-17 右上) には W1 と W2 の2つ記載されております。どちらの仕様で考えれば宜しいでしょうか。	設計書 A-1-5.内装改修工事及び A-2-5.内装改修工事 (直接工事費内訳明細書 24 ページ、53 ページ) に記載の耐火間仕切り壁については W1 の仕様、設計書 B-1-13.内装改修工事 (直接工事費内訳明細書 120 ページ) に記載の耐火間仕切り壁については W2 の仕様となります。
3	A-6 A-12-2	「週休2日取得モデル工事」について、発注者指定方式にも受注者希望方式にも○が付いておりませんが、労務費の補正は行わないという事でしょうか。	本工事は「週休2日取得モデル工事」対象外であるため、労務費の補正は行っておりません。
4	—	共通仮設について 工程計画図だけだと、数量が正確にわかりません。指定仮設だけでも内訳を公表して頂けませんか。 ※仮囲いの延長も数量記載されているところと無いところがあります。	仮設については監督員と協議のうえ決定するものとしているため、工程計画図等を参考に積算を行ってください。

5	A-179	<p>指定仮設について 「仮設工事特記事項」 14には備品移動は各工程毎に5人工を見込むとなっておりますが、17では9工程で40人工となっております。 45人工で宜しいでしょうか。</p>	<p>各工程の切替わりのタイミング毎(1→2工区、2→3工区、・・・、8→9工区 計8回)に5人工と想定しているため、40人工を見込んでおります。</p>
6		<p>指定仮設について 耐火金庫の移動とありますが、金庫の仕様(大きさ、重さ等)と移動場所について教えてください。</p>	<p>耐火金庫については、校長室に W1000×D700×H1900 600kg 程度が1台、職員室に W700×D700×H1000 300kg 程度のものが1台、計2台設置されております。移動については工程3開始時に校長室・職員室から仮校長室・仮職員室への移動、工程3終了時に仮校長室・仮職員室から校長室・職員室への移動を想定しております。</p>

(工事担当課：教育施設課)