

質 問 回 答 書 ⑥

平成 31 年 2 月 14 日

1. 入札締切日 平成 31 年 2 月 19 日
2. 工 事 番 号 30 活建第 23 号
3. 工 事 名 道路新設 工事
4. 工 事 場 所 長岡市 越路中沢地内
5. 質 問 事 項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	2 月 8 日質問回答により、施工第 0-0016 号に於ける、バックホー混合について内訳書内のどの項目が追加及び削除か教示願います。	バックホー混合の見積条件は、「バックホーにて搬入された発生土とセメント系固化材を混合」「混合土は路体盛土として使用する」「路体盛土の敷均し、締固めはこの歩掛に含まない」「施工数量は地山土量 V=3000m ³ 予定」です。なお、見積の単抜内訳は添付資料のとおりですが、労務単価は冬季補正していません。冬季に施工した場合は、設計変更の対象とします。

(工事担当課：道路建設 課)