

質 問 回 答 書

令和 6 年 9 月 24 日

1. 入札締切日 令和 6 年 9 月 30 日
 2. 工事番号 建施第 1 2 号
 3. 工事名 青葉台ポンプ場送水ポンプ更新工事
 4. 工事場所 長岡市青葉台 1 丁目 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	—	直接材料費のステンレス鋼管一般配管用 (25A、15A) の Sch をご教授願います。	25A、15A のステンレス配管は建築物価、積算資料に記載がある一般配管用ステンレス鋼管 25Su、13Su を採用しています。肉厚は 25Su : 1.0mm、13Su : 0.8mm となります。
2	—	直接材料費のステンレス鋼管一般配管用 15A は建築物価、積算資料に記載がありません。積算単価採用単価根拠をご教授願います。	建築物価、積算資料に記載がある一般配管用ステンレス鋼管 13Su を採用しています。
3	—	撤去工事に含まれるケーブル・電線管の数量をご教授願います。	<p>各ケーブルの撤去数量は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 600V EM-CET 200sq 55m ・ 600V EM-CE 3.5sq-3C 63m ・ 600V EM-CE 3.5sq-2C 47m ・ EM-CEE 2sq-20C 53m ・ EM-CEE 2sq-10C 108m ・ EM-CEE 2sq-3C 51m ・ EM-CEE-S 2sq-2C 53m ・ EM-IE 38mm2 55m ・ EM-IE 2mm2 63m <p>各電線管の撤去数量は以下のとおりです。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ G 28 4m ・ G 22 7m ・ # 83 2m ・ # 50 2m

(工事担当課：浄水課)