

質問回答書

令和 6年12月26日

1. 入札締切日 令和7年1月9日
2. 工事番号 6公処補 第3号
3. 工事名 長岡中央浄化センター汚泥脱水機械設備更新工事
4. 工事場所 長岡市寿3丁目地内

5. 質問事項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質疑事項	回答
1	設計書 第3号 明細書	圧力配管用炭素鋼鋼管の200Aと350Aについて材料の規格をご教授願います。	黒ねじ無し管 (STPG-370-S-H、継目無し鋼管、SCH40) です。
2	設計書 第7号 明細書	硬質塩化ビニル管のVP200とVP250について仮設据付・仮設撤去人数のそれぞれの歩掛をご教授願います。	小配管据付け塩化ビニル管の排水通気用歩掛を準用しています。
3	PM-7 PM-12	脱水ケーキ圧送管の屋外配管サポートは今回工事範囲外と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
4	PM-14	既設消化汚泥管からの分岐部より屋外に汚泥投入管を敷設するような図となっておりますが、管廊天面をコア抜きにて穿孔するものと考えてよろしいでしょうか。 また、上記にかかわる掘削、コア抜き、埋め戻し等については別途設計変更にて対応いただけるものと考えてよろしいでしょうか。	既設の開口部の利用を想定していますが、必要により受注後の協議とします。

(工事担当課：下水道課)