

質 問 回 答 書 ②

令和 7 年 5 月 1 2 日

- 1. 入札締切日 令和 7 年 5 月 20 日
- 2. 工事番号 教建経 第 31 号
- 3. 工事名 江陽中学校校舎等大規模改造工事
- 4. 工事場所 長岡市 巻島町 地内

5. 質 問 事 項 (具体的に記入してください)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1	A-81	<p>改修前の技術室（金工）土間撤去・復旧について</p> <p>A-38 断面図によるとこの教室にはピットが無い様ですが、A-81 平面詳細図では破線で下部ピットと記載されております。この破線を境にどちらかにピットがあるという事でしょうか？</p> <p>また、この撤去部分の土間復旧は「地下ピット塞ぎ 1 工事」と設計書に記載されているようですが、撤去する既存土間下がピットになっている場合と地盤になっている場合とでは施工方法が全然違います。どちらで計上されているのでしょうか？</p> <p>(復旧概要に捨てコンが必要と記載されているので、既存土間下がピットなのか、地盤面なのかわかりません)</p>	<p>改修前の技術室（金工）の地下ピットについては、図 A-81 平面詳細図 破線部～BY1 通り間に地下ピットが存在していることを示しています。</p> <p>設計書に記載の「地下ピット塞ぎ 1 工事」については、名称が誤りです。既存土間下が地盤になっている土間スラブ塞ぎとして積算しております。</p>
2	設計書 22 ページ	<p>階段室 3 アスベスト撤去 Lv1 について</p> <p>階段室 3 の図面が意匠図に見当たりません。どこかに記載ありますでしょうか？</p>	<p>階段室 3 については詳細図はないため、図 A-21 内部仕上表、図 A-38 断面図(改修前)、図 A-51～53 天井伏図(改修前)を参考にしてください。</p>

(工事担当課：教育施設課)