

質 問 回 答 書 ⑤

令和5年6月21日

- 1. 入札締切日 令和5年 6月29日
- 2. 工事番号 建配更第3号
- 3. 工事名 配水管布設替 工事
- 4. 工事場所 長岡市来迎寺 地内
- 5. 質問事項 (具体的に記入すること)

質問No.	図面No.	質 疑 事 項	回 答
1		<p>別紙 管路設計費算出シート建配更第3号について、</p> <p>①※図面作成…計上対象が『詳細図』のみとなっています。R4 水道事業実務必携 P203 備考にある、位置図、平面図、縦断面図、構造図及び工事占用申請に必要な図面が除外されていますが、減額補正はされていますか。補正をされている場合は方法を教えてください。</p> <p>②※数量計算…R4 水道事業実務必携 P203 備考には、工事に必要な数量全ての計算で数量計算書を作成する。とありますが、本案件では路面工が計上対象外になっています。この場合、減額補正はありますか。ある場合は方法も教えてください。</p> <p>③※審査…計上対象が『計算書等の精査』のみとなっています。R4 水道事業実務必携 P203 備考にある、基本条件確認、比較検討の確認、設計計画の妥当性、計算書と図面の整合性が除外されていますが、減額補正はされていますか。補正をされている場合は、方法を教えてください。</p>	<p>① R4 水道事業実務必携 P203 第1表備考に記載の図面数を分母とし、計上対象の図面数を分子とした補正率を乗じて補正しています。この補正率は小数第2位(小数第3位切り捨て)まで算出しています。</p> <p>② 管路設計費算出シートの※数量計算に挙げた項目数を分母とし、計上対象の項目数を分子とした補正率を乗じて補正しています。この補正率は小数第2位(小数第3位切り捨て)まで算出しています。</p> <p>③ R4 水道事業実務必携 P203 第1表備考に記載の作業数を分母とし、計上対象の作業数を分子とした補正率を乗じて補正しています。この補正率は小数第2位(小数第3位切り捨て)まで算出しています。</p>

(工事担当課：工務課)